

Prüfbericht zur Bestimmung der Luftdurchlässigkeit

Das Gebäude / Objekt:

BV Neubau Kita Benningen,

Langestraße 50/1,

71726 Benningen

hat bei der Prüfung der Luftdichtheit am 29.08.2018

folgenden Wert für die Luftdurchlässigkeit bei 50 Pascal erzielt:

$$n_{50} = 0,41 \text{ [1/h]}$$

Für Gebäude ohne raumluftechnische Anlagen beträgt die Anforderung an die Grenzwerte der Luftdichtheit nach EnEV 2014 bzw. DIN 4108-7 $n_{50} \leq 3,0$ [1/h].

Für Gebäude mit raumluftechnischen Anlagen beträgt die Anforderung an die Grenzwerte der Luftdichtheit nach EnEV 2014 bzw. DIN 4108-7 $n_{50} \leq 1,5$ [1/h].

Heilbronn

Ort

29.08.2018

Datum

 **Zertifizierter Prüfer**
der Gebäude-Luftdichtheit im Sinne
der Energieeinsparverordnung
Peter Litke
Peter Litke
zertifiziert am 30.04.2014 - Nr. 320

Unterschrift

BDM – Peter Litke, Badener Straße 61, 74074 Heilbronn www.bdm-litke.de